



รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (๑๐๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

(นายฉลอง หาสนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๗๕,๐๗๗,๗๐๐.๐๐	๖๘	๗๓,๓๕๗,๗๐๐.๐๐	๖๗	๗๒,๘๕๗,๗๐๐.๐๐	๖๖	๗๑,๘๕๗,๗๐๐.๐๐	๖๕	๗๒,๑๕๗,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๘	๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๗	๖,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๗	๖,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๗	๖,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๗	๖,๘๗๘,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน	๑๔	๑,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒	๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๙๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๓๔๖,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๘	๓๔๓,๕๐๐.๐๐	๙	๕๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๐	๗๔๒,๐๐๐.๐๐	๙	๕๔๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๕	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๕	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๕	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๕	๔๗๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร	๒๗	๑๐,๑๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๗	๑๐,๑๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๗	๑๐,๑๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๗	๑๐,๑๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๗	๑๐,๑๒๐,๒๐๐.๐๐
รวม	๑๖๖	๙๔,๐๔๗,๙๐๐.๐๐	๑๕๘	๙๒,๑๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๖๑	๙๒,๔๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๖๓	๙๒,๐๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๕๘	๙๑,๕๒๕,๙๐๐.๐๐

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๗๘๐,๖๔๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๒,๖๐๑,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๔	๑๓,๙๒๓,๗๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน	๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๖,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๕๖๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๗	๕๑๕,๐๐๐.๐๐๐
รวม	๔๗	๑๗,๗๘๐,๖๔๐.๐๐

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	๒๐๐,๒๐๐	๐			✓
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดงชันาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	๒๐๐,๒๐๐	๐			✓
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยค้อ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐๑,๐๐๐	๐		✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าชุมมน ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	๑๙๙,๘๐๐	๐			✓
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	๒๐๐,๒๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอถังสูง ขนาด ๓.๖๐x๓.๖๐ ม. หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังน้ำวน ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓
๗	โครงการเชื่อมต่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๘	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกลาง	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓
๙	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าชุมมัน	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓
๑๐	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ หมู่ที่ ๘ บ้านนน้อยคำเม็ก	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓
๑๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำน้อย	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓
๑๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าส้มป่อย	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓
๑๓	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังน้ำวน	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๘,๑๔๐	๑๘๘,๙๕๕		✓	
๑๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๕๓๕,๖๐๐	๗๓๗,๐๐๐		✓	

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	มี.ค. – เม.ย. ๖๘	๓๒,๐๐๐	๐			✓
๑๗	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ	เม.ย.- ก.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๐			✓
๑๘	โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๖๔๘,๐๐๐	๑๐๑,๐๑๐		✓	
๑๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๖๐,๐๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๘,๒๘๘,๔๐๐	๒,๕๕๖,๖๐๐		✓	
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑,๘๓๓,๖๐๐	๕๘๒,๐๐๐		✓	
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๔๘,๐๐๐	๑๑,๕๐๐		✓	
๒๓	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลผาน้ำย้อย	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๒๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ตำบลผาน้ำย้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	มี.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐			✓
๒๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย	เม.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐			✓
๒๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลผาน้ำย้อย	มี.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐			✓
๒๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลผาน้ำย้อย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เม.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๒๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	๔๐,๐๐๐	๐			✓
๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ผาน้ำย้อย กรณีฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐			✓
๓๐	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์การ ท้องถิ่น อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓		

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลผาน้ำย้อย	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓		

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๓๒	โครงการ EM Ball บำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบล ผาน้ำย้อย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	๓,๕๐๐	๐			✓
๓๓	โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม	ส.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	๐			✓
๓๔	โครงการปฎิหมักชีวภาพจากเศษใบไม้ลดการเผา/PM ๒.๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๘,๐๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๓๕	โครงการบุญพะเหวดร้อยเอ็ด	มี.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐			✓
๓๖	โครงการรัฐพิธี	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		✓	
๓๗	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๘	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๐			✓
๓๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘	ม.ค. ๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓		
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี ๒๕๖๘	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓		
๔๐	โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓	

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๔๑	กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐	๐			✓
๔๒	โครงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐			✓
๔๓	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐			✓
๔๔	โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีตำบลผาน้ำย้อย	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๐			✓
๔๕	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	มี.ค. - ก.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐	๐			✓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๔๖	โครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ธ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๕,๘๕๐	✓		
๔๗	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑ (สำนักปลัด)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		
๒.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ ส้น (กองคลัง)	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	๒๔,๐๐๐	๐			✓

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (กองคลัง)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๑๖,๐๐๐	๐			✓

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองช่าง)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	✓		
๒.	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ watt) (กองช่าง)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๒,๕๐๐	๒,๓๐๐	✓		

(๔) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๓.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองช่าง)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๔,๑๐๐	๐			✓

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	✓		
๒.	ค่าจัดซื้อชุดหมอล้อมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ชุด	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๗๙,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓		

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๖,๖๐๐	๐			✓
๒.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ พร้อมเก้าอี้	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๑๐,๖๐๐	๐			✓

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก ๔ ฟุต	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๕,๐๐๐	๐			✓
๒.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๖,๐๐๐	๐			✓
๓.	ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๕ นิ้ว	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๘,๐๐๐	๐			✓

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สำนักปลัด)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	๙,๕๐๐	๐			✓

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (สำนักปลัด)	พ.ย.๖๗ - มี.ค.๖๘	๕๙,๐๐๐	๐	✓		

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (สำนักปลัด)	พ.ย.๖๗ - มี.ค.๖๘	๑๑๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	✓		

๔. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๒.๑ ส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน
๑.	ค่าอาหารเสริม(นม) (กองการศึกษา)	พ.ย.๖๗ - มี.ค.๖๘ /พ.ค.-ก.ย.๖๘	๑,๐๙๑,๐๐๐	๐		✓	